

(B)

富民县教育体育局文件

富教建议复〔2019〕3 号

富民县教育体育局 关于对县十六届人大三次会议 第 130 号建议的答复

关义雄代表：

您提出“关于加快推进校安工程建设的建议”，已交我们研究办理。经 2019 年 6 月 28 日与您面商同意，现答复如下：

一、建议中关于“加快推进校安工程建设”的建议

正如您说的：“校安工程是一项德政工程、民心工程、阳光工程”，是科学规划学校布局，是坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署，也是贯彻落实《防震减灾法》、依法履行政府责任

的具体行动。我县“校安工程”建设项目一直是县委、县政府高度关注、重视的重点实施项目，也是县教育局全力推进的重点项目之一。我县“校安工程”建设项目立项批复为全县 16 所学校，拟拆除 28 幢校舍共 2.39 万平方米预制板房，新建各类校舍 4.6 万平方米，项目概算总投资 1.83 亿元。但实际为 14 所中小学，实施面积约为 42463 平方米，概算投资为 16200 万元。项目分两批实施，第一批次由云南景顺建设工程有限公司承建的东村中小学校安工程建设项目于 2016 年 5 月 26 日竣工并投入使用，2017 年完成项目审计。

二、建议中关于“第二批部分工程还未投入使用，第三批工程还未开建，制约学校教育教学工作，存在较大安全隐患”的建议

第二批次项目由二次招标中标的中阳建设集团有限公司承建的罗免小学等 12 所在建项目。罗免小学、大窝塘小学、元山小学、甸头小学、罗免民中 5 所学校 9 个单体建设项目于 2018 年 4 月至 6 月完成初验，且已经投入使用。目前，第三方消防检测单位已完成第一次消防设施、设备的安全性能达标检测，待消防专项验收后，完成项目相关终验工作。祖库小学、款庄中学已基本完成收尾工程；赤鹫小学综合楼建设项目基础加强补桩施工我局与施工方中阳集团有限公司在协商中；散旦小学建设项目已完成地下层防水层和钢筋混凝土施工。

尚未启动实施的 3 所学校，目前大营小学、散旦中学建设项

目已完成施工图审查,北邑小学建设项目规划许可证已办理完成,正在办理水土保持方案等手续。

后续3学校建设项目正在与中阳建设集团协商中,已经多次面商,按合同要求,拟该公司退出后3所学校项目的承建,待签订退出协商后,及时启动再次招标工作,以确保项目建设早日开工,加快推进建设,确实消除安全隐患,实现学校硬件设施基本完善,以解决教师值班用房问题,真正使教师能安心一线工作,给广大师生一个安全、优美的校园环境。

感谢您们对教育工作的关心和支持,希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联 系 人:邵振楠

联系电话: 68811193

附: 代表建议办理意见反馈表

富民县教育体育局

2019年7月2日

代表建议办理意见反馈表

承办单位填写	建议人 (领衔人)	关义雄	建议编号	(2019)130 号	承办单位	县教体局
	面商领导	李彩宏				
	议案(建议) 标题	关于加快推进校安工程建设的建议				
	建议采纳 情况(打 “√”)	全部采纳	部分采纳	解释说明	不能采纳	
		✓				
建议落实 情况(打 “√”)	已解决或基本解决 (A类)	列入计划逐步解决 (B类)	暂不能解决或留作参 考(C类)			
		✓				
建议者填写	请在下面选项中打“√”					
	收到答复件日期	2019 年 6 月 28 日				
	答复前听取意见 (面商)方式	上门	✓	邀请 前往	电话或 其他	未联系
	办理(走访)人员态度	好	✓	较好	一般	较差
	答复是否针对 所提建议	针对	✓	基本针 对	未针对	
	是否同意办理结果	同意	✓	理解	保留	不同意
	对建议办理情况的 总体评价	好	✓	较好	一般	较差
	对建议办理的意见建议(不够书写请另附页):					
	已采取措施, 但还需努力。					
	代表 签名	关义雄 2019 年 6 月 28 日			联系电话	13 [] 7

说明: 1.此表由承办单位填写好后, 随办理答复件送建议代表。

2.建议代表者收到此表后, 请填妥返承办部门, 由承办部门连同答复件报送县人大人事代表委(地址: 永定街 88 号, 传真: 68811265)、归口抄报县委目督办(地址: 环城南路 362 县委大楼 310-1 室, 传真: 68812766)或县政府目督办(地址: 永定街 88 号县政府办公楼 7 楼综合科, 传真: 68812001)。

抄送：县政府目督办、县人大人事代表委

富民县教育体育局办公室

2019 年 7 月 2 日印
